



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN PARA
LA RECONSTRUCCIÓN

CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

INFORME MENSUAL DE LA COMISIÓN PARA LA RECONSTRUCCIÓN, OCTUBRE-DICIEMBRE 2021



VIVIENDA UNIFAMILIAR

Tipo de inmueble	Universo	Entregados	No. de inmuebles intervenidos	Por iniciar
Unifamiliar	11,239	5,643	1,170	4,426





VIVIENDA MULTIFAMILIAR

Estatus	No. de edificios	No. de departamentos
Inmuebles entregados	181	4,695
Inmuebles en obra	86	4,646
Inmueble por iniciar obra	117	2,387
Totales	384	11,728





UNIDADES HABITACIONALES

En obra	8
Por iniciar	5
Familias beneficiadas	3,400





DEMOLICIONES

Concluidas	67
En proceso	4
Por iniciar	1
Total	72



Avance

93.7%





EXPROPIACIÓN

Total de inmuebles

82

Etapa	Multifamiliares	Departamentos	Unifamiliares
Etapa inicial (SAE y CPI)	11	-	38
Etapa intermedia	17	-	1
Expropiados	15	-	-



REUBICACIONES

El resultado de los estudios de suelo reporta que las reubicaciones son:

Tipo	Reubicaciones noviembre 2021
Indemnizaciones	56
Dictaminación	288
En Revisión	47
Total	391



Reder de “El Porvenir”




PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO

Reconstrucción del Patrimonio Cultural e Histórico

Obras en Proceso	5
Obras concluidas	16
Total de inmuebles	21





GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

COMISIÓN PARA
LA RECONSTRUCCIÓN